



广州市达岗餐具有限公司技术改造项目

竣工环境保护验收工作组意见

根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评[2017]4号）等有关法律法规及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、项目环境影响评价报告和环保部门审批文件等要求，广州市达岗餐具有限公司委托广州市中扬环保工程有限公司编制了《广州市达岗餐具有限公司技术改造项目竣工环境保护验收监测报告》（以下简称《验收监测报告》）。

2025年8月9日，由建设单位广州市达岗餐具有限公司、环评和环保工程及验收报告编制单位广州市中扬环保工程有限公司等代表及2名技术咨询专家组成的验收工作组对本项目进行验收，验收工作组审阅了《验收监测报告》，并对项目环保设施进行了现场核查，经充分讨论，形成验收工作组意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

广州市达岗餐具有限公司位于广州市南沙区大岗镇鸭利村工业开发区11号，主要建筑物有一栋5层的1#厂房和单层独栋的2#厂房，占地面积4349.7平方米，建筑面积约7828.9平方米，从事不锈钢餐具生产。建设单位在原有项目的基础上建成“广州市达岗餐具有限公司技术改造项目”（以下简称“本技改项目”），该项目不新增占地和建筑面积，产品产能保持不变，技改内容主要包括：增加对半成品、成品超声波除蜡清洗工序后的二级/三级水洗工序；增加走心机用于钻、铣等复合加工。技改后，全厂仍为年产不锈钢餐具合计1260万个。本技改项目主要生产设备有走心机5台、半成品和成品清洗线配套的清洗池。全厂员工100名，内部不安排食宿。项目不设备用发电机、锅炉等设备。

（二）建设过程及环保审批情况

原有项目于2016年5月办理了环评手续，于2018年1月通过了竣工环保验收。建设单位在2022年2月开始建设本技改项目。2024年10月，建设单位委托广州市中扬环保工程有限公司编制《广州市达岗餐具有限公司技术改造项目

张嘉俊 何锦标

朱俊强

杨东艳 何锦标

目环境影响报告表》，该环评报告表于 2024 年 12 月 26 日通过广州南沙经济技术开发区行政审批局审批，取得《关于广州市达岗餐具有限公司技术改造项目环境影响报告表的批复》（批复文号：穗南审批环评〔2024〕154 号），取得环评批复后，建设单位按申报内容继续开展建设，至 2025 年 6 月 24 日全部竣工并开始调试。企业于 2024 年 12 月 30 日取得《城镇污水排入排水管网许可证》（许可证编号：穗南审批排证许准字第[2024]128 号）。

（三）投资情况

本技改项目实际总投资 25 万元，其中环保投资 13 万元。

（四）验收范围

验收范围与项目环境影响报告表及其环评批复内容基本一致，污染防治设施主要有自建污水处理设施、走心机自带的油雾净化装置等。

二、工程变动情况

项目的变动有（1）生产设备取消 1 台走心机；（2）走心机机加工油雾废气排气筒（DA003）高度由 15 米增加至 23 米。

项目变动后，不改变生产规模，不新增污染物种类及排放量，不新增环境敏感点，没有导致不利环境影响加重，经对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知>》（环办环评函〔2020〕688 号），不属于重大变动。

项目其他实际建设内容与项目环境影响报告表及其环评批复内容基本一致，项目的性质、设备、规模、地点、采用的生产工艺和防治污染的措施不涉及重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

生活污水经三级化粪池处理后，经市政污水管网排入大岗净水厂集中处理，尾水最终排入洪奇沥水道。项目设置生活污水排放口 1 个（DW001）。

生产废水（清洗废水）经自建污水处理设施（采用“收集池+pH 调节+混凝沉淀”工艺，处理能力为 1.0t/h）处理后，经市政污水管网排入大岗净水厂集中处理，尾水最终排入洪奇沥水道。项目设置生产废水排放口 1 个（DW002）。

（二）废气

有组织废气

梁嘉汶 杨东艳
何锦标

朱俊浩 杨东艳

丁可辉

走心机机加工油雾经设备自带的油雾净化装置收集处理后，通过 22 米高排气筒（DA003）排放。

无组织废气：

自建污水处理设施异味（臭气浓度）采取设施加盖密闭等措施治理后无组织排放。

（三）噪声

生产设备等主要噪声源采取了隔声、减振等综合降噪措施。

（四）固体废物

本技改项目新增的污水处理设施污泥、含油金属废屑、废切削油、废切削油桶设置专门存放场所暂存并定期交由具有危险废物处理资质的单位处理。生活垃圾分类收集后交由环卫部门处理。

（五）其他环境保护设施

1、环境管理：企业设置了专人负责环保管理工作，环保设施标识清楚明确，环保规章制度较完善。

2、环境风险防范：企业落实了环境风险防范措施，现场储备了应急物资。

3、规范化排污口：企业设置了规范化排污口。

四、环境保护设施调试效果

验收监测结果表明：

（一）废水

生活污水排放口（DW001）、生产废水排放口（DW002）处污染物排放均达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准要求，符合环评及其批复标准要求。

（二）废气

有组织废气：

走心机机加工油雾废气经处理后废气排放口（DA003）处非甲烷总烃排放达到广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值要求要求，符合环评及其批复标准要求。

无组织废气：

梁嘉自 朱俊浩

何锦标

朱俊浩

何锦标

厂界：臭气浓度无组织排放达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-1993)表 1 恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建限值要求，符合环评及其批复标准要求。

厂区内：非甲烷总烃无组织排放达到广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》(DB44/2367-2022)表 3 厂区内 VOCs 无组织排放限值，符合环评及其批复标准要求。

(三) 噪声

东南侧厂界昼夜间噪声值均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008) 3 类标准，符合环评及其批复标准要求。

(四) 污染物排放总量

根据监测结果核算，COD、氨氮、非甲烷总烃排放总量符合环评报告表及其批复的总量控制指标建议要求。

(五) 固体废物

经现场检查，危废暂存间基本符合相关规范要求。建设单位已与东莞市新东欣环保投资有限公司签订了危险废物处理处置协议。生活垃圾分类收集后交由环卫部门处理。

五、工程建设对环境的影响

根据监测结果，项目污染物排放达到相应排放标准，不会对周围环境产生明显影响。

六、验收结论

经对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《广东省环境保护厅关于转发<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的函》(粤环函[2017]1945号)、《广州市生态环境局关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》(穗环〔2020〕102号)，本技改项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施未发生重大变动，项目落实了环评及批复的要求，环境保护设施的能力可满足主体工程的需要，验收监测报告总体符合建设项目竣工环境保护验收技术规范要求，项目竣工环境保护验收合格。

七、后续要求

梁嘉俊 朱程野
何锦标

(1) 项目进一步完善各类管理制度和操作规程，加强环保管理人员培训，切实做好污染防治设施的日常维护，积极配合各级环保部门的检查与监督工作，确保污染物能稳定达标排放，对该项目污染防治有新要求的，应按新要求执行。

(2) 按《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）的要求，做好相关环保验收后续工作。

广州市达岗餐具有限公司
验收工作组
2025年8月9日

竣工环境保护验收

梁嘉俊 何锦标

— 5 —

朱俊清

杨东艳 何锦标

八、广州市达岗餐具有限公技术改造项目竣工环境保护验收人员信息

序号	参会单位名称	参会人员姓名	参会人员职务/职称	参会人员联系电话	在验收工作组中的身份	参会人员签名
1	广州市达岗餐具有限公司	梁嘉俊	环保管理员	18825152593	建设单位验收负责人	梁嘉俊
2	广州市达岗餐具有限公司	何锦标	生产管理	13902383845	建设单位	何锦标
3	广州市达岗餐具有限公司	朱雅轩	生产管理	18824512714	建设单位	朱雅轩
4	广州市中扬环保工程有限公司	何梓浩	助理工程师	13650781383	环评、环保工程、验收报告编制单位	何梓浩
5	广东广碧环保科技有限公司	朱俊清	高级工程师	13760738718	技术咨询专家	朱俊清
6	广东利亚环保科技有限公司	杨东艳	高级工程师	18933979943	技术咨询专家	杨东艳

